

Изх. № ТСУЕ.....1140.....


Дата:22.08.....2014 г.

Одобрявам

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

22.08.14г.

от инж. Марчела Димитрова Егова
младши експерт в отдел ТСУЕ



Относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЗИМНИЦА – II ЕТАП” , общ.СТРАЛДЖА”

Уважаеми господин Андонов,

След направена проверка на представените ми проект и КСС за обект **„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЗИМНИЦА – II ЕТАП” , общ.СТРАЛДЖА”**, установих разминавания между КСС и проекта:

1. Главен клон II е даден в КСС да се изпълнява от началото му при о.т. 12 до о.т. 45 и от о.т. 150 до о.т. 168, която е негов край. В този участък между о.т. 12 и о.т. 33 е включена цялата дължина на тъбата ф200, 220 метра от общо 742 метра дължина тръба ф160, 217 метра от общо 602 метра дължина тръба ф140 и целите участъци с тръби ф125 и ф110. По този начин на изграждане няма да могат да бъдат запазени от новоизградения водопровод следните второстепенни водопроводни клонове - клон 52 с обща дължина 253 метра; клон 54 с обща дължина 205 метра; клон 55 с обща дължина 228 метра; клон 57 с обща дължина 307 метра; клон 58 с обща дължина 369 метра. От тези второстепенни водопроводни клонове, следвайки проекта, съответно се запазват други второстепенни водопроводни клонове, като например: клон 53, клон 56, клон 59. В интерес на истината, някои от споменатите второстепенни водопроводни клонове могат да се запазят от други, които пък се запазват от Главен водопроводен клон I, но не всички. В този случай обаче трябва да се предвидят по-дълги връзки. Има и друг вариант, те да се свържат със съществуващия водопровод, но частите за свързване са различни.

2. Второстепенен клон 4, който се запазва от Главен водопроводен клон I, не е включен в сметката за изграждане. От него трябва да се запазят някои други второстепенни водопроводни клонове, които са включени в сметката. Това са клон 5 с дължина 372 метра, клон 7 с дължина 281 метра, клон 8 с дължина 205 метра, клон 10 с дължина 136 метра и клон 12 с дължина 142 метра.


3. Второстепенен водопроводен клон 70 също не е включен в сметката, а от него се запазват включените в сметката клон 71 с дължина 161 метра и клон 72 с дължина 102 метра.

4. Второстепенен водопроводен клон 73 е включен в сметката само от о.т. 123 до о.т. 143 с дължина 191 метра, като е пропуснат началният му участък от о.т. 120 до о.т. 123 с дължина 134 метра.

5. Второстепенен водопроводен клон 26 също не е включен в сметката, а от него се захранва включеният в сметката клон 27 с дължина 221 метра.

Невъзможността от захранване на някои от клоновете води до неизпълнението на проекта в цялостния му обем. Очевидна е допуснатата техническа грешка при изготвянето на КСС, което води до неправилно определяне стойността на СМР.

Предлагам Ви, имайки предвид изложеното до тук да издадете Решение за прекратяване на процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЗИМНИЦА – II ЕТАП” , общ.СТРАЛДЖА” по чл. 39,ал.1,т.6 от ЗОП.

С уважение, 
Инж. Марчела Егова, младши експерт в отдел ТСУЕ