



# ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул."Хемус" №12, тел.04761/64-64, факс:64-04,  
e-mail:straljdjainf@yahoo.com

## РЕШЕНИЕ

№ *Р017-10#4*  
от *23.04*.....2015 г., гр.Стралджа

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 73 от ЗОП и Решение № 012-1-033 от 19.12.2014 г. на Кмета на Община Стралджа, във връзка изпълнението на ОП „Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа” и предвид следните

### МОТИВИ:

1. Извършената оценка и класиране на предложенията в откритата процедура, които са ми представени с протокол по реда на чл. 72 от ЗОП от назначената с Решение № РОП-12#2 от 29.01.2015 г. и Решение № РОП-12#3 от 29.01.2015 г. на Кмета на община Стралджа Комисия за провеждане на открита процедура.
2. Предложените условия в предложенията на участниците

### РЕШИХ:

#### 1. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЛЕДНИТЕ

##### ФИРМИ:

##### 1. „ВАЛМЕКС” ЕООД

Техническото предложение на участника ВАЛМЕКС ЕООД в плик №2, както и допълнителните разяснения, представени с писмо вх.№ВхК-664/07.04.2015 г. не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, **поради следните обстоятелства:**

Техническото предложение не обезпечава качествена организация или изпълнение на поръчката. Същото не предлага реалистичен график за изпълнение, съобразен с нормативните и технологични срокове за етапно изпълнение, който да обхваща времето за инвестиционно проектиране, съгласуване, получаване на Разрешение за строеж, подготовка на строителната площадка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта. В Техническото предложение на участника е посочен срок от шест месеца (180 дни по Линейния календарен график) за изпълнение на предмета на поръчката на база стартиране на дейността на 01.03.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” и приключване на 07.09.2015 г. с изпълнението на дейността/задачата „Подготовка на ексекутивна документация, документи по Наредба и въвеждане на обекта в експлоатация”. Комисията изчислява, че периода от 01.03.2015 г. до 07.09.2015 г. съдържа 191 дни, което не съответства на указаното в Линейния календарен график. В т.1.1. от Техническото предложение на Участника ВАЛМЕКС ЕООД е посочена продължителност на Срок за извършване на

проектирането: 2,5 месеца. Същевременно в приложения Линеен календарен график е посочено, че дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” стартира на 01.03.2015 г. и приключва на 19.05.2015 г. Комисията изчислява, че периода от 01.03.2015 г. до 19.05.2015 г. съдържа 80 дни, което не съответства на указаното в Линеиния календарен график за изпълнение на дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект”. Комисията констатира, че в Линеиния календарен график като поддейности/подзадачи към дейността/задачата „Изготвяне на инвестиционен проект” са посочени „Съгласуване” и „Корекции вследствие забележки”. Същите започват да текат съответно на 24.03.2015 г. и на 10.04.2015 г. и приключват съответно на 13.04.2015 г. и на 16.04.2015 г. Това е в противоречие с Техническите спецификации към тръжната документация, където е записано, че *„след получаване на становища от компетентните инстанции (в срок до 15 дни), ако същите съдържат забележки и/или препоръки към инвестиционния проект, същите ще бъдат предадени на Изпълнителя, за да бъдат отразени в инвестиционните проекти в петдневен срок”*.

Видно от представения Линеен календарен график към Техническото предложение на Участника, описаните в него задачи имат като характеристики освен продължителност, също начална и крайна дата, както и взаимосвързаност. Тъй като част от задачите се застъпват във времеви интервал – т.е. част от задачите започват да се изпълняват преди да са приключили предходни или свързани задачи

или се изпълняват едновременно с други задачи, не може да се приеме, че графикът може да се оцени като достоверен, реалистичен и отговарящ на изискванията на Възложителя единствено и само на база продължителност на задачите. Доводът на участника в писмо вх. №ВхК-664/07.04.2015г., че грешката в Линеиния календарен график се дължи на обстоятелството, че продължителността на работния ден е изчислявана на база 8,5 часа, а не с продължителност 8 часа, не кореспондира по никакъв начин с тръжната документация и изискванията на Възложителя. Графикът е в календарни дни, които се състоят от 24 часа, а и Възложителят не е поставял изискване за продължителност на работния ден.

В Линеиния календарен график към Техническото предложение на Участника неправилно и в противоречие с изискванията на Техническите спецификации е посочено, че изпълнението на дейност „Корекции вследствие забележки” започва преди да е приключило изпълнението на дейност „Съгласуване”.

Комисията счита, че представяйки нов Линеен график с променени начална и крайна дата за изпълнение на задачите, **Участникът променя на практика Техническото си предложение, което противоречи на разпоредбите на чл.67, ал.11, т.2, подточка б) от ЗОП.**

## **2. ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН”**

Техническото предложение на участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН в плик №2, както и допълнителните разяснения, представени с писмо вх.№ВхК-652/06.04.2015г. не отговарят на предварително обявените условия на възложителя, поради следните обстоятелства:

Техническото предложение не обезпечавя качествена организация или изпълнение на поръчката. Същото не предлага реалистичен график за изпълнение, съобразен с нормативните и технологични срокове за етапно изпълнение, който да обхваща времето за инвестиционно проектиране, съгласуване, получаване на Разрешение за строеж, подготовка на строителната площадка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на

обекта.

В Техническото предложение на участника е посочен срок от 8 дни за изпълнение на задача 1.3.5. Изготвяне на заявление и издаване на Разрешение за строеж (нач. дата – 21-вия ден от II-рия месец и крайна дата - 28-мия ден от II-рия месец). Този срок не отговаря за описания в т.3.11 от Техническите спецификации, а именно „В тридневен срок от получаване на Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, Възложителя ще подаде заявление за издаване на Разрешение за строеж до компетентния орган, който в законоустановения срок ще издаде разрешение за строеж. “. Съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ, „Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект.“. Комисията преценява, че посочения от Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН срок от 8 дни е нереалистичен, необоснован и противоречащ на изискванията, посочени в Техническите спецификации.

В Техническото предложение на Участника ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е посочено, че изпълнението на задача 1.4. Изготвяне на технически проект и предаване започва на 11-тия ден от 2-рия месец на Линеиния календарен график. като получаването на Разрешение за строеж, съгласно представения от Участника Линеен календарен график е предвидено за 28-мия ден от II-рия месец. Това противоречи на посочените в изискванията на Техническите спецификации условия, а именно: „След получаване на Разрешение за строеж, Изпълнителят трябва да изготви инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, който да представи в три екземпляра на хартиен и един екземпляр на електронен носител на Възложителя за оценка на съответствието“.

## II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО

Класирането на участниците в процедурата съобразно избрания критерий е следното:

I-во място - **КОНСОРЦИУМ „МАРАШ 2015“**

## II. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

на обществена поръчка с предмет: „**Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на Община Стралджа**“, открита с Решение № 012-1-033 от 19.12.2014 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка на Кмета на Община Стралджа и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00065-2014-0012, участникът класиран на първо място, а именно: **КОНСОРЦИУМ „МАРАШ 2015“**

*На основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП, да се сключи договор за обществена поръчка с участника, класиран на първо място и определен за изпълнител.*

#### **IV. ОРГАН, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБЖАЛВАНЕ:**

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията  
Адрес: България София 1000, бул. Витоша №18  
Електронна поща: [cpadmin@cpс.bg](mailto:cpadmin@cpс.bg), Интернет адрес: [www.cpc.bg](http://www.cpc.bg)

**Срок за подаване на жалби:** в 10- дневен срок от уведомяването на участника, съгласно чл. 120 и сл. от ЗОП.

На основание чл. 73 ал. 3 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници и да се публикува заедно с протокола на комисията в Профила на кпувача при условията на чл. 22б, ал.3 от ЗОП.

**МИТКО АНДОНОВ**  
Кмет на Община Стралджа

